

附件

盐田区 2021 年重点民生实事项目第一季度落实情况一览表

序号	工作任务	具体工作事项	1-12 月推动落实进度计划	一季度进展情况	分管区领导	主办单位	协办单位	进度评价
1	2021 年完成辖区 21 个小区供水主管改造和水表更换	对辖区 21 个居民小区埋地供水主管进行改造，并更换为智能水表，解决小区爆管频繁和漏损高问题，防止因爆管造成经常性停水给居民用户带来不便，节约水资源。惠及居民用户 8082 户。	1 月：完成形象进度 10%。 2 月：完成形象进度 15%。 3 月：完成形象进度 35%。 4 月：完成形象进度 55%。 5 月：完成形象进度 60%。 6 月：完成形象进度 70%。 7 月：完成形象进度 90%。 8 月：完工。 9 月：完成收尾并退场。 10 月：完成竣工验收。 11 月：完成结算编制。 12 月：开展结算审核。	已进场小区 19 个，其中 6 个已完成主体施工，形象进度 38%。	陈文盛	区水务局		按进度推进
2	2021 年完成辖区 205 个小区排水管网隐患整治	对辖区 205 个小区进行排水管网的局部改造，解决排水专业化管理进小区之前因物业管理不到位造成的污水进入雨水管网、管道坍塌隐患和井盖、雨水篦子隐患问题，保障小区排水安全，杜绝污水进入河流、海域。	1 月：完成形象进度 10%。 2 月：完成形象进度 15%。 3 月：完成形象进度 35%。 4 月：完成形象进度 55%。 5 月：完成形象进度 60%。 6 月：完成形象进度 70%。 7 月：完成形象进度 90%。 8 月：完工。 9 月：完成收尾并退场。 10 月：完成竣工验收。 11 月：完成结算编制。 12 月：开展结算审核。	已完成改造小区 85 个，形象进度 41%。	陈文盛	区水务局		按进度推进

序号	工作任务	具体工作事项	1-12月推动落实进度计划	一季度进展情况	分管区领导	主办单位	协办单位	进度评价
3	2021年明珠道全面建成通车	位于盐田街道,总长约2300米,客运通道双向4车道,货运通道双向6车道,含货运通道盐田路跨线桥及盐田五街路口位置明珠道人行过街天桥。	<p>北段:</p> <p>1月:完成管廊内水管安装。</p> <p>2月:完成管廊通风口施工。</p> <p>3月:完成跨线桥桩基25%。</p> <p>4月:完成跨线桥桩基50%,完成客运车道路基施工50%。</p> <p>5月:完成跨线桥桩基75%,完成客车道基层。</p> <p>6月:完成跨线桥桩基施工,完成货运车道路基施工30%。</p> <p>7月:完成桥梁下部结构施工50%,完成货运车道路基施工60%。</p> <p>8月:完成桥梁下部结构施工,完成货运车道路基施工。</p> <p>9月:完成桥梁上部结构50%。</p> <p>10月:完成桥梁上部结构。</p> <p>11月:完成路面施工,完成道路配套设施。</p> <p>12月:全面建成通车。</p> <p>南段:</p> <p>1月:累计完成客车道路基500米。</p> <p>2月:累计完成客车道路基800米。</p> <p>3月:累计完成客车道路基1000米。</p> <p>4月:累计完成客车道路基1400米。</p> <p>5月:累计完成货车道路基500米。</p> <p>6月:累计完成货车道路基1400米。</p> <p>7月:完成路灯、交通标示安装。</p> <p>8月:完成客货车道路面施工1400米。</p> <p>9月:完成路灯、交通标示标牌安装。</p> <p>10月:完成慢行系统及绿化。</p> <p>11月:完成管廊内管线安装。</p> <p>12月:全面建成通车。</p>	<p>北段:完成管廊内水管安装,完成管廊通风口施工,跨线桥桩基施工完成25%,形象进度80%。</p> <p>南段:完成客运路基1300米,管线安装完成85%,形象进度90%。</p>	陈文盛	区工务署		按进度推进

序号	工作任务	具体工作事项	1-12月推动落实进度计划	一季度进展情况	分管区领导	主办单位	协办单位	进度评价
4	2021年打通区环卫基地配套道路及盐田一街市政工程2条断头路	位于盐田街道。其中盐田区环卫基地配套道路，长100米，红线宽度8米，设计车速20公里/时，双向2车道，工程完工后可实现盐田环卫基地与横盐公路车辆通行。盐田一街市政工程，分为两段，第一段为东海三街至东海道段，长度约140米，第二段为东海道至东海四街段，长度约70米，红线宽度为12米，双向两车道，设计时速为20公里/时，工程完工后可实现东海道至东海三街的车辆通行，并为东海四街的贯通提供条件。	环卫基地配套道路工程： 1月：完成承台桩基及桥台施工30%。 2月：完成承台桩基及桥台施工50%。 3月：完成承台桩基及桥台施工80%。 4月：完成承台桩基及桥台施工。 5月：完成桥梁主体结构施工50%。 6月：完成桥梁主体结构施工。 7月：完成桥梁工程路面施工50%。 8月：完成桥梁工程路面施工。 9月：完成给排水施工50%。 10月：完成给排水施工。 11月：完成路灯等电气工程施工。 12月：完工。 盐田一街市政工程： 1月：完成管线迁改。 2月：完成挡土墙施工。 3月：完成燃气管道、给水管道工程。 4月：完成通信管道、电力管道工程。 5月：完成电力迁改、通信迁改工程。 6月：完成雨水联管施工。 7月：完成道路基层施工。 8月：完成路灯工程施工。 9月：完成人行道铺装工程施工。 10月：完成沥青路面施工。 11月：完成交通设施工程施工。 12月：完工。	环卫基地配套道路： 承台桩基及桥台施工80%，形象进度30%。 盐田一街市政工程： 完成地下管线施工及挡土墙施工，完成路基层施工，形象进度86%。	陈文盛	区工务署		按进度推进
5	2021年新建沙头角公园	位于海山街道碧桐道以西、海鹏工业区北侧，占地面积约2.5万平方米，新建公园主园路、营造入口节点和游憩平台，种植开花乔木和色叶植物，打造集运动健康、科普教育、探索拓展、生态养生于一体的生态休闲公园。	1月：完成形象进度40%。 2月：完成形象进度45%。 3月：完成形象进度50%。 4月：完成形象进度60%。 5月：完成形象进度70%。 6月：完成形象进度80%。 7月：完成形象进度90%。 8月：基本完工。	已完成形象进度50%。	王琨	区城管和综合执法局		按进度推进

序号	工作任务	具体工作事项	1-12月推动落实进度计划	一季度进展情况	分管区领导	主办单位	协办单位	进度评价
6	2021年新建恩上古村湿地公园	位于沙头角林场恩上村旧址，占地面积11万平方米，修建湿地公园浅滩亲水栈桥，蓄水堤坝，鸟类栖息地，配套建设便民服务驿站（含公厕），生态停车场，种植各类湿地植物，野趣草甸，开花乔木，灌木等。	<p>区水务局：</p> <p>1-10月：为恩上古村湿地公园项目方案提供碧道技术指导，督促加快推进项目建设。</p> <p>11-12月：指导恩上古村湿地公园项目落实碧道建设要求和安全度汛，督促加快推进项目建设。</p> <p>区城管和综合执法局：</p> <p>1月：完成现场踏勘。</p> <p>2月：开展前期准备工作。</p> <p>3月：开展方案设计。</p> <p>4月：完善方案设计。</p> <p>5月：开展施工图设计。</p> <p>6月：完成施工图。</p> <p>7月：开展概算编制及立项申报。</p> <p>8月：开展招标准备工作。</p> <p>9月：完成招标。</p> <p>10月：进场施工。</p> <p>11月：完成形象40%。</p> <p>2022年春节前完工。</p>	<p>区水务局：</p> <p>定期跟进恩上古村湿地公园方案设计进度，及时为项目提供碧道技术指导，推进项目碧道建设。</p> <p>区城管和综合执法局：</p> <p>沙头角林场正在开展方案设计工作。</p>	王琨 陈文盛	区水务局 区城管和综合执法局		按进度推进
7	2021年新增1900余个优质学位	新开办盐港（盐田）、星海（梅沙）、御景家园二期（盐田）等3家幼儿园，完成外国语小学（海山）、盐港小学综合楼工程建设，增加优质学前学位1170个，腾挪新增小学学位768个。	<p>区教育局：</p> <p>2-5月：新开办盐港（盐田）幼儿园；做好梅沙星海幼儿园改造项目后续改造收尾工作；完成御景家园二期幼儿园改造及设备购置；制定并公布2021年秋季义务教育和幼儿园招生工作方案；统筹全区学位规划，通过现有学校挖潜扩容增加300个义务教育学位；新开办盐港、梅沙星海、御景家园二期等3所幼儿园，新增幼儿园学位1170个；开展义务教育和幼儿园招生工作。</p> <p>1-12月：统筹推进盐港小学综合楼、外国语小学综合楼项目建设，统筹腾挪新增学位415余个。</p> <p>区工务署：</p> <p>外国语小学综合楼：</p> <p>1月：完成基础承台砌筑。</p> <p>2月：完成工程桩检测及塔吊基础施</p>	<p>区教育局：</p> <p>1. 积极做好项目立项工作。目前已做好御景家园二期幼儿园改造及设备购置项目概算编制工作，已经飞波区长和熙玲副区长同意，概算资料已报区发展和改革局，即将获得概算批复并同步组织招投标工作。</p> <p>2. 认真做好2021年秋季招生准备工作。目前已开展了招生调研工作，制定了《2021年秋季义务教育和幼儿园招生工作指南初稿》，正在征求相关单位意见；盐港幼儿园已于2021年3月开办，接收了中海幼儿园、明珠幼儿园分流学生。</p> <p>3. 积极推动盐港小学、外国语小学综合楼等项目建设进展。已协调了安装吊塔、借用篮球场做学校运动场</p>	莫熙玲 陈文盛	区教育局 区工务署		按进度推进

序号	工作任务	具体工作事项	1-12月推动落实进度计划	一季度进展情况	分管区领导	主办单位	协办单位	进度评价
			<p>工。</p> <p>3月：完成底板浇筑及塔吊安装，开展地下室主体结构。</p> <p>4月：完成地下室主体结构及正负零施工，开展主体结构施工。</p> <p>5月：主体结构封顶。</p> <p>6月：开展二次结构及外窗安装。</p> <p>7月：完成外墙装修，完成室内精装修50%。</p> <p>8月：收尾及基本完工。</p> <p>盐港小学综合楼及校门改造工程：</p> <p>1月：完成基础承台砌筑80%。</p> <p>2月：开展塔吊基础。</p> <p>3月：完成桩基检测，完成地下室底板结构。</p> <p>4月：完成正负零施工，开展主体结构施工。</p> <p>5月：主体结构封顶。</p> <p>6月：开展二次结构及外窗安装。</p> <p>7月：完成外墙装修，完成室内精装修50%。</p> <p>8月：收尾及基本完工。</p>	<p>等事宜，积极推进项目建设进展；做好外国语小学、盐港小学综合楼等项目设备购置立项，正在走项目立项程序；继续开展梅沙星海幼儿园改造项目后续收尾工作。</p> <p>区工务署：</p> <p>外国语小学综合楼：</p> <p>完成底板浇筑及塔吊安装，完成地下室主体结构正负零施工，形象进度70%。</p> <p>盐港小学综合楼及校门改造工程：</p> <p>完成桩基检测，完成地下室主体结构正负零施工，形象进度70%。</p>				
8	2021年建成梅沙运动中心	位于梅沙街道闻檀道与望翠道交接处，是盐田体育中心周边的重要组成部分。项目通过连桥与体育中心周边建筑连接，打造体育中心整体形象，项目用地面积约2804平方米，总建筑面积约9735平方米，新建一栋综合楼，其中地上7层面积约6921平方米、地下2层面积约2814平方米，包括攀岩馆、运动康复室、消防水池、配电房、发电机房等设备用房，以专业国际攀岩竞赛标准建设的攀岩设施及相关配套，康复中心建成后还可	<p>1月：完成桩基检测工作。</p> <p>2月：开展砖胎模及承台施工。</p> <p>3月：完成地下室主体结构负一层施工。</p> <p>4月：完成内支撑拆除及正负零施工。</p> <p>5月：完成主体结构3层施工。</p> <p>6月：主体结构封顶。</p> <p>7月：开展砌筑施工。</p> <p>8月：开展安装工程施工。</p> <p>9月：开展室外幕墙及室内装修施工。</p> <p>10月：开展梅沙运动中心幕墙施工及装修工程。</p> <p>11月：开展室外地坪及收尾工作。</p> <p>12月：完工。</p>	<p>完成桩基检测及地下室主体结构负一层施工，形象进度68%。</p>	陈文盛	区工务署		按进度推进

序号	工作任务	具体工作事项	1-12月推动落实进度计划	一季度进展情况	分管区领导	主办单位	协办单位	进度评价
		以为区域周边乃至更大范围的人群提供专业权威的运动损伤预防和运动康复治疗服务。						
9	2021年新建盐田区残疾人综合服务中心	位于海山街道深盐路2001号同创广场一楼，装修面积约1000平方米，包括装修工程、强弱电工程、给排水工程，购置和安装消防设备、新风设备、安防设备、空调设备、残疾人配套设备等，项目建成后可为辖区残疾人提供成人康复、特殊儿童康复、职业康复、辅助器具适配、体育健身指导、文化娱乐等服务。	1月：配合民政局开展选址工作。 2月：根据功能需求开展设计工作。 3月：完成施工图深化设计。 4月：开展概预算编制工作。 5月：概算上报；开展施工单位招标前期工作。 6月：完成招标工作，选定施工单位。 7月：办理施工许可证。 8月：进场施工，总体形象进度达30%。 9月：总体形象进度达50%。 10月：总体形象进度达90%。 11月：工程收尾。 12月：完工。	已完成施工图调整，并出具终版施工图，正在开展概算编制工作。	陈文盛	区工务署	区民政局	按进度推进
10	2021年新建盐田客运站	位于盐田街道北山大道旁海苑居，对新建现状为毛坯的海苑居1-5楼进行装修，装修改造面积约13788平方米。	1-4月：完成装修方案设计，并报区政府审定，启动装修工程立项申报工作。 5-6月：完成施工图设计。 7月：完成概预算编制、申请立项、启动施工及监理招标。 8月：完成施工及监理招标并签订合同。 9月：办理施工许可、进场施工。 10-12月：完成客运枢纽场站装修施工。	正在开展方案设计，已就有关平面布局方案与使用单位市交通运输局进行了三轮沟通，并根据交通运输局修改意见形成了新的平面布局图，已发函征求市交通运输局意见，待其确定平面布局后而加快装修方案的设计。	陈文盛	区住房建设局		按进度推进